

ELECTRICITE :

Fourreaux TPC Ø160 (145ml) ; fourreaux TPC Ø90 (350ml) ; chambre de tirage L1T (5 unités) ; carottage Ø180 pour pénétration bâtiment (2 unités) ; mise à la côte regard existant (1 unité)

TELEPHONE :

Fourreaux LST Ø42/45 (48ml) ; chambre de tirage L0T (4 unités) ; chambre de tirage L1T (1 unité).

ESSAIS DIVERS :

Passage caméra (115ml) ; essais d'étanchéité (110ml) ; analyse bactériologique et essais de pression (110ml) ; aigüillage fourreaux (495ml) ; Plan de récolement (1 unité).

Traitement des abords :

Géotextile parking et accès (705m²) ; bordures béton T2 parking et accès (96ml) ; structure en 0/60 parking et accès ep° 30cm (211.50m³) ; couche de réglage 0/20 parking et accès ep° 5cm (29.50m³) ; couche de réglage 0/20 parking et accès ep° 20cm (23m³) ; béton désactivé 6/8 accès PMR (123m²) ; béton désactivé 6/8 marche escalier (3ml) ; enrobé 0/6 à 180kg/m² parking et accès PMR (520m²) ; panneau PMR (2 unité) ; traçage cheminement piéton (2 unités) ; gazon synthétique (135m²) ; bordure en fer plat 80x6mm (22ml) ; mise à la côte courette anglaise (5 unités) ; réalisation marche béton le long du désactivé pour compensation dénivelé (10ml) ; réalisation fosse arbres 8m³ + buse béton 1250cm (4 unités) ; fourniture et plantations érables pourpres y compris tuteurage drains et compost (4 unités) ; fourniture et pose bâche et cailloux 20/40 roulé autour des érables (35m²) ; fourniture et mise en place terre végétale (23ml) ; réfection en stabilisé chemin piéton (200m²).

Clôtures :

Clôture panneau ajourés acier CORTEN ht 1.85m longueur 0.40m (1 unité) ; longueur 0.85/0.6m (1 unité) ; longueur 2.10m (2 unités) ; portillon accès 1 vantail acier CORTEN ht 2.00m largeur 1.05m (1 unité) ; portillon accès 2 vantaux acier CORTEN ht 2.00m largeur 4.00m (1 unité) ; enseigne acier CORTEN (1 unité) ; portillon accès 1 vantail ht 2.00mm largeur 1.50m (5 unités)

Lieu de chantier : **Avenue de Provence – Stade G. ESPEYTE – 07350 CRUAS**

Période d'exécution des travaux **Janvier 2017 à Mars 2018**

(Année et mois de début et de fin de travaux)

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date :

Cachet

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles