

CERTIFICAT DE CAPACITE

Maitre d'Ouvrage : TRANSPORT FRANCIS BRES ET CIE

Chemin des Cyprés 26200 MONTELIMAR

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison social et adresse de l'entreprise : SARL AUDIGIER TP

Zone du Meyrol Chemin des Esprats 26200 MONTELIMAR

Parking Montélimar - Travaux de terrassement et voirie pour création d'un parking en enrobé.

Montant total des travaux :143 989.75 € H.T.Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :143 989.75 € H.T.

Nature des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

Création de parking en enrobés réparties sur 6 zones : Zone 1, 2, 3, 4, Chemin des Cyprès - Sud bâtiment et Nord Villa BRES.

ZONE 1, 2 et 4 : 4 166.00m2

Mise en forme du support existant (4 166.00m2); Couche de réglage en 0/30 de ROUSSAS (4 166.00m2); Imprégnation (4 166.00m2); Fourniture, transport et application BBME 0/10 polymère épaisseur 7cm (4 166.00m2)

ZONE 3: 1 216.00m2

Mise en forme de pente sur parking existant à l'OUEST de la piste de lavage avec grave 0/80 ecorecyclée épaisseur moyenne 0 à 30 cm (676.00m2); Couche de réglage en 0/30 de ROUSSAS (1 216.00m2); Imprégnation (1 216.00m2); Fourniture, transport et application BBME 0/10 polymère épaisseur 7cm (1 216.00m2); Réalisation dallage BA y compris acier sur séparateur hydrocarbure existant y compris 2 tampons classe 400. (1 unité);

Mise à la côte regard existant avec tampon fonte classe 400 (1 unité); Modification fossé existant au SUD en bassin de rétention pour augmenter le volume de stockage des eaux pluviales y compris évacuation des terres (294.00m3).

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.

ZONE Chemin des Cyprès – Bâtiment Sud : 740.00m2

Décapage enrobé existant, chargement et évacuation vers centre recyclage (420.00m2); Décapage des terres en déblai, chargement et évacuation, épaisseur moyenne 60 cm (420.00m2); Compactage fond de forme et mise en place bidim (420.00m2); Fourniture transport et mise en place grave 0/80 ecorecyclée, épaisseur 50 cm, y compris compactage (420.00m2); Complément en 0/80 et mise en forme zone dallage épaisseur 0 à 20cm (320.00m2); Couche de réglage en 0/30 de ROUSSAS (740.00m2); Imprégnation (740.00m2); Fourniture, transport et application BBME 0/10 polymère épaisseur 7cm (740m2).

RESEAUX SECS

Réalisation réseau en prévision futur alarme et caméras.

Tranchée pour réseaux secs (110.00ml); Fourniture et pose 1 fourreau Ø90 et 2 Ø63 (110.00ml); Réalisation regard de tirage 60x60 avec tampon fonte (5 unités).

CHAPITEAU

Mise en forme du support existant et réglage en 0/30 (225.00m2); Imprégnation (225.00m2); Fourniture, transport et application BBME 0/10 polymère épaisseur 7cm (225.00m2).

RABOTAGE

Mise en place rabotage fourni par vos soins entre enrobés et fossé et ou existant (1 unité)

NORD Villa BRES: 800.00m2

(Année et mois de début et de fin de travaux)

Réalisation terrassement, chargement et évacuation des terres (800.00m2); Fourniture et mise en œuvre de 0/80 ecorecyclé (800.00m2); Mise en place et compactage, rabotage fournis par vos soins (800.00m2).

Lieu de chantier : Chemin des Cyprès MONTELIMAR (26200)

Période d'exécution des travaux Aout 2019 à Novembre 2018

,	,	
Observations particuliè	res:	
Les travaux ont été exéc	cutés suivant les règles	s de l'art et leur règlement n'appelle aucune
observation particulière	2.	
Date :		Cachet
Signature		
(1) Rayer les mentions	inutiles	

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.