

# **CERTIFICAT DE CAPACITE**

*Nom et adresse :*            *Maître d'Ouvrage (1) :*    **SCI ARGOS  
LOTISSEMENT I 3  
PARC D'ACTIVITE LE PLANAS  
26160 LA BATIE ROLLAND**

*Maître d'œuvre (1) :*            **LIGNE D'HORIZON  
59 (A) Bd de l'Europe  
26200 MONTELMAR**

*Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :*  
*Raison sociale et adresse de l'entreprise :*    **SARL AUDIGIER TP  
Zone du Meyrol  
Chemin des Esprats  
26200 MONTELMAR**

*Montant total des travaux :.....*            **46 760.23 € H.T.**

*Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :* **46 760.23 € € H.T.**

## **CONSTRUCTION D'UNE MICRO-CRECHE « LES ALLEE DE BARJAC » ZONE DU MEYROL, MONTELMAR (26200)**



*Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :*

Terrassements généraux et démolition : installation de chantier + DICT + signalisation de chantier (1 U) ; décapage des terres épaisseur 20cm chargement et évacuation (420 m<sup>2</sup>).

Couche de base- revêtement surface : réalisation couche de base en grave 0/30 (203 m<sup>2</sup>) ;

Couche de fondation et de structure : fourniture et mise en place de grave éco-recyclée 0/80 y compris compactage, sous voirie et cheminement piéton (203 m<sup>2</sup>) ; hérisson en pierre 15/25 sous dallage (190 m<sup>2</sup>).

Voirie et revêtement : réalisation parking en clapissette (172 m<sup>2</sup>) ; coffrage bois périphérique sol souple (19 ml) ; fourniture et pose d'un revêtement en sol souple type EPDM selon normes épaisseur 1cm (56 m<sup>2</sup>) ;

Maçonnerie : réalisation fondation béton armé 50x50 y compris acier sous réserve étude BA (64 ml) ; réalisation longrine béton armé hauteur 500 largeur 200 y compris acier sous réserve étude BA (64 ml) ; réalisation dallage béton armé épaisseur 13 cm brut de finition y compris acier (190 m<sup>2</sup>) ; réalisation seuil en béton (7.50 ml) ; réalisation muret hauteur 1.00ml de longueur avec intégration logettes + deux boites aux lettres blanche avec une porte et couverture standard (1 U) ; réalisation plots béton fini à -40 du 0.00 (9 U) ;

Bordures : fourniture et pose bordure T1 (60 ml) ; fourniture et pose bordure P1 (10 ml) ; réalisation de béton (32 ml) ; fourniture et pose bordure P2 (30 ml) ; fourniture et pose bordure A2 (10 ml) ;

Terrassement en tranchée avec évacuation des déblais : tranchée commune pour EU, AEP, EDF (23 ml) ; tranchée pour EP y compris tuyau PVC Ø 160 (10 ml) ; tranchée pour électricité onduleur synergétique (15 ml)

Canalisations / Fourreaux / Câbles : fourniture et pose tuyau PVC Ø 125 CR8 à joint pour EU (38 ml) ; fourniture tuyau PEHD Ø 25 (23 ml) ; fourniture et pose trois fourreaux Ø 63 (46 ml) pour divers ; fourniture et pose un fourreau Ø 90 pour EDF (23 ml) ; fourniture et pose trois fourreaux Ø 42 pour PTT (23 ml) ; réalisation de pierre pour infiltration des eaux du siphon (1 U) ; gaine Ø 63 pour électricité onduleur synergétique (23 ml).

Regards / chambre de tirage / Ouvrages : fourniture et pose regard pied de chute (2 U) ; réalisation puit perdu Ø 1000 hauteur 1ml pour voirie et toiture (2 U) ; siphon sol plastique pour local PAC (1 U)

Marquages : fourniture et pose panneau signalisation place handicapé (1 U).

Espaces verts : mise en place terre végétale ((130 m<sup>2</sup>) ; engazonnement (246 m<sup>2</sup>) ; plantation végétaux dans massif surf 77 m<sup>2</sup> (1 U) ; plantation arbres circonférence 10-12 type Tilleul, Murier (5 U).

Clôtures et portillons : fourniture et pose clôture panneau rigide blanc hauteur 1.30ml (46 ml) ; fourniture et pose portillon blanc largeur 1.00ml (2 U)

*Lieu de chantier : **Les allée de Barjac, Zone du Meyrol 26200 MONTELIMAR***

*Période d'exécution des travaux : **Mai 2017 à Octobre 2017***