

CERTIFICAT DE CAPACITE

Nom et adresse : *Maître d'Ouvrage (1) :* **SCI DUC IMMOBILIER**
Zone Artisanale du Meyrol
BP 108
26200 MONTELIMAR Cedex

Maître d'œuvre (1) : **AGC CONCEPT**
7 Rue Olivier de Serres
BP 21006 Châteauneuf-sur-Isère
26958 VALENCE Cedex 9

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison social et adresse de l'entreprise : **SARL AUDIGIER TP**
Zone du Meyrol
Chemin des Esprats
26200 MONTELIMAR

Montant total des travaux :..... **112 269.12 € H.T.**

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance : **112 269.12 € H.T.**

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités

mises en œuvre : **CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE**
FORMATION A LA CONDUITE DES POIDS LOURDS
LOT N°1 TERRASSEMENT / VRD

Terrassements généraux : décapage terre végétale épaisseur moyenne 0,20m (3463 m²), évacuation la terre végétale centre de recyclage (813 m³), terrassement en déblais (580 m³), géotextile (3436 m²).

Bassin incendie : terrassement en déblais (88 m³) ; étanchéité géotextile + géo membrane PEHD 15/10 (60m²) ; tranchée (10 ml) ; tuyau PVC CR8 Ø200 (10ml) ; échelle de survie EPDM Long.2.60 x Larg.0.50 (1 U) ; 2chelle à rongeurs PEHD 1.70ml (1 U) ; Regard 1000x1000 ht1.80ml pour vanne (1U) ;

Couche de forme chaussée : grave 0/80 Eco recyclée (1374 m³)

Couche de base : Couche de base en grave 0/31.5 Eco recyclée (402 m²).

Fossé EP : fossé trapézoïdale comme existant 3.60ml x 1.00ml (78 ml).

Maçonnerie : ouvrage en béton dans talus pour protection tuyau (1 U) ; longrine béton 0.6x0.60x17ml pour portail coulissant (1 U)

Terrassement en tranchée, grillage et remblaiement : (648 ml), sur largeur tranchée (192 ml)

Remblaiement tranchée en 0/80 Eco recyclée : (648 ml)

Canalisations / Fourreaux : PEHD SN8 diam 300 (96 ml), PVC CR8 à joints Ø125 (105 ml), PVC CR8 à joints Ø160 (48 ml), PVC CR8 à joints Ø200 (110 ml), PVC CR8 à joints Ø315 (20 ml), PVC CR8 à joints Ø400 (9 ml), PVC NF Ø100 (64 ml),

PEHD 16 bars BB Ø32 (64 ml), fourreaux TPC vert Ø40 (192 ml), fourreaux TPC rouge Ø40 (256 ml), fourreaux TPC rouge Ø63 (496 ml), fourreaux TPC rouge Ø90 (128 ml), cablette cuivre nu 25mm² (112 ml).

Regards / chambre de tirage : regard E.P pied de chute 40x40 (6 U), tampon fonte (6 U), regard béton coulé en place 60x60 (10 U), tampon fonte classe 400 (10 U), raccordement sur regard et chambre existante (3 U), chambre L1T (1 U), regard de tirage + tampon fonte (5 U), massif candélabres 0.8x0.8x1.20 + platine (3 U) ;

Séparateur : Séparateur hydrocarbure avec déboureur débit 10L/S + alarme.

Volume prise en compte 4500m² (1 U).

Vanne de vidange : automatique SERVOFLEX type KSA pour tuyau Ø200 : (1 U)

Lieu de chantier : Rue Chastagnier ZA DU MEYROL – MONTELIMAR (26200)

Période d'exécution des travaux **Juin 2016 à Mars 2017**

(Année et mois de début et de fin de travaux) :

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date :

Cachet

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles