



CERTIFICAT DE CAPACITE

Maitre d'Ouvrage : **SDH CONSTRUCTEUR**
4, Rue PASTEUR
26000 VALENCE

Architecte / Conception : **PR ARCHITECTURE**
5, Allée des Solstices
26120 MONTELIER

Architecte / Suivi de chantier : **SORHA**
10 Rue Paul-Henri SPAAK
26 000 VALENCE

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison social et adresse de l'entreprise :

SARL AUDIGIER TP
Zone du Meyrol
Chemin des Esprats
26200 MONTELMAR

**Construction de 12 logements collectifs locatifs « Le Clos de la Garrigue II »
à SAVASSE 26740 - Lot N°16 – VOIRIE RESEAUX DIVERS**

Montant total des travaux :

137 788.80 € H.T.

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :

132 758.80 € H.T.



Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.

AUDIGIER TP

Zone du Meyrol - Chemin des Esprats - 26200 MONTELMAR

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : 04 75 00 02 95 – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA Intracommunautaire FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A



Nature des travaux réalisés par l'entreprise et quantités mises en œuvre :

GENERALITES :

Demandes de DT-DICT, démarches auprès des services concessionnaires. (1 ens) ; Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : plans de récolement, rapports et procès-verbaux des essais effectués, notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé, (1 ens)

TERRASSEMENT ET DE VOIRIE :

Démolition et abattage :

Constat d'huissier. (1 ens) ; Déboisement, y compris dessouchage et évacuation. (1 Ft)
Dépose et évacuation de réseaux, y compris démolition des regards, coffrets et ouvrages béton divers. (1 Ft) ; Dépose de bordure T2, y compris évacuation. (22 ml) ; Dépose et évacuation des clôtures existantes. (38 ml).

Soutènements :

Parois berlinoises hauteur de soutènement 3,30 m environ. (5 ml).

Terrassements :

Terrassements en déblais pleine masse y compris décapage, modelage et protection des talus – bâtiments, terrain rocheux (9040 m³) ; Terrassements en déblais - extension des stationnements. 60m³ ; Terrassements en déblais - fosses d'arbres 6 m³/arbre. (12 m³) ; Excédent des travaux de déblai (8700 m³).

Remblai – couche de fondation :

Remblaiement des talus provisoire et mise à niveau des abords des bâtiments (800m³) ; Couche de fondation voirie/trottoir en grave non traitée type tout-venant 0/80, y compris essai à la plaque. (60 m³) ; Fourniture et pose de géotextile type BIDIM classe 6. (180 m²)

Bordures et soutènement :

Fourniture et pose de bordures de trottoir : type T2. (20 ml) ; type P1. (124 ml)
Fourniture et mise en œuvre d'enrochement 0,8 m de large. (8 m³)

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.

AUDIGIER TP

Zone du Meyrol - Chemin des Esprats - 26200 MONTEILMAR

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : 04 75 00 02 95 – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA Intracommunautaire FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A

Chaussée et trottoir en enrobe :

Construction de chaussée / trottoir comprenant couche de base avec imprégnation et couche d'usure pour :

- 120 kg/m² sur chaussée y compris 5cm de GNT 0/31,5. (80 m²)
- 100 kg/m² sur trottoir / cheminements y compris 5 cm de GNT 0/31,5. (101 m²)

Peinture de sol panneau de signalisation :

Peinture de marquage au sol pour :

- délimitation place de stationnement, y compris préparation du support (6 unités)
- pictogramme place PMR. (1 unité)
- numérotation des places de parkings (6 unités)

Fourniture et mise en œuvre de panneau B6d + panneau M6h pour stationnement PMR, y compris massif béton d'ancrage. (1 unité) ;

Fourniture et pose de bloc parking type RESIPARC Européen y compris découpe enrobés et massif béton (5 unités)

TRAVAUX DE RESEAUX HUMIDES :

Terrassements et démolition :

Démolition de chaussée ou trottoir revêtus d'enrobés y compris découpage soigné à la bêche pneumatique ou à la scie : en enrobé dense (5 m²)

Réfection de chaussée ou trottoir en enrobé dense y compris réfection du corps de chaussée : en enrobé à 150 kg/m² (5 m²) ; Croisements de réseaux existants (1 ens) ; sondage, curage et nettoyage tuyau E.U. endommagé, réparation et remblaiement (1 ens)

Assainissement :

Tranchées et remblaiements :

Pour une canalisation d'assainissement EU Ø ≤ 305 mm, y/c branchements particuliers, sable et grillages avertisseur.

- profondeur < 3,00 m. (70 ml)

Pour une canalisation d'assainissement EP Ø ≤ 305 mm, y/c branchements particuliers, sable et grillages avertisseur.

- profondeur < 1,50 m. (68 ml)
- profondeur < 3,00 m. (68 ml)

Canalisations :

Canalisations PVC rigide type BI-PEAU CR8, y compris culottes de

- Ø125 mm (pour EU). (52 ml)
- Ø125 mm (pour EP). (58 ml)
- Ø160 mm (pour EP). (30 ml)
- Ø200 mm (pour EP). (48 ml)

Enrobage en béton des collecteurs et branchements, en fonction du diamètre des canalisations :

- Ø125 mm. (18 ml)

Regard de visite et ouvrages :

Construction de regard de visite y compris terrassements, confection de cunettes, tampon GTS ou similaire :

- Ø 100 cm, profondeur de 0 à 1,50 m (pour EP). (2 unité)
- Ø 100 cm, profondeur de 0 à 1,50 m (pour EU). (1 unité)

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.

AUDIGIER TP

Zone du Meyrol - Chemin des Esprats - 26200 MONTELMAR

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : 04 75 00 02 95 – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA Intracommunautaire FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A

Fourniture et pose de tabouret de branchement en béton y compris terrassement et tampon, profondeur maxi 1,50 m : 50 x 50 (EP) avec tampon fonte. (10 unités) ; Fourniture et pose de de caniveau y compris grille en fonte ductile classe C250 avec grille largeur 20 cm. (1,5 ml) ; Mise à niveau du regard existant. (2 unités) ; Piquage sur regard existant en fonction du diamètre du tuyau à raccorder, y compris réfection de la cunette et du radier : $0 \text{ mm} < \text{Ø} < 305 \text{ mm}$. (2 unités)

Adduction d'eau potable :

Tranchées et remblaiements :

Fouilles en tranchée y compris mise en œuvre de sable (80 l/ml) et grillage avertisseur pour pose de canalisations dont le diamètre intérieur est $< \text{ou} =$ à 150 mm. (17 ml)

Canalisations :

Fourniture et pose de canalisations en PEHD 16 bars en tranchée ouverte :

- Ø 19/25 mm. (15 ml)

Regard de visite et ouvrages :

Fourniture et pose d'une bouche d'arrosage incongelable complète : bouche de 25 mm. (2 unités)

TRAVAUX DE RESEAUX SECS :

Terrassements et démolition :

Démolition de chaussée ou trottoir revêtus d'enrobés y compris découpage soigné à la bêche pneumatique ou à la scie : en enrobé dense. (5 m²) ; Réfection de chaussée ou trottoir en enrobé dense y compris réfection du corps de chaussée : enrobé à 150 kg/m². (5 m²) ; Croisements de réseaux existants (1 ens) ; Utilisation BRH pour tranchée GAZ (1 ft)

Tranchées et remblaiements :

Fouille en tranchée pour pose de câbles y compris sable, remblaiement et grillage avertisseur :

- pour réseau Gaz. (48 ml)

- pour réseau téléphone. (5 ml)

- pour réseau d'éclairage. (47 ml)

Electricité basse tension – GAZ :

Pose seule de socle et coffret GAZ sur socle fournis par GRDF, y compris pose croise de raccordement. (1 unité)

Eclairage extérieur :

Fourniture et mise en oeuvre de fourreaux type JANOLINE rouge : - Ø 63. (50 ml) ;

Fourniture et pose de câbles en tranchée, câble cuivre type U1000 R02V de section: - 2x6 mm² (50 ml) ; Mise à la terre des candélabres câble cuivre nu 29 mm². (50 ml)

Equipements d'éclairage :

Fourniture et pose de candélabre y compris luminaire, appareillage et toutes sujétions:

- mât en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 4,00 m. (3 unités)

- luminaire type PLURIO O LED 40W de THORN ou équivalent. (3 unités)

Téléphone :

Fourniture et pose de fourreaux PVC type LST : - 3 x Ø 41,4/45. (5 ml)

Fourniture et pose de chambre de tirage : - L2T avec tampons fonte 250 kN (1 unité)

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.

AUDIGIER TP

Zone du Meyrol - Chemin des Esprats - 26200 MONTELIMAR

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : 04 75 00 02 95 – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA Intracommunautaire FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A

Lieu de chantier : **RD165 – L’Homme d’Armes à SAVASSE (26740)**

Période d’exécution des travaux **Avril 2018 à Décembre 2019**
(Année et mois de début et de fin de travaux)

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l’art et leur règlement n’appelle aucune observation particulière.

Date :

Cachet

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles

Façonner l’espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l’environnement.

AUDIGIER TP

Zone du Meyrol - Chemin des Esprats - 26200 MONTELIMAR

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : 04 75 00 02 95 – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA Intracommunautaire FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A