



ECLAIRAGE : Tranchée 0.6x0.8 y compris remblaiement (62ml) ; fouilles pour recherche réseau (1 unité) ; socle en gros béton 0.8x0.8x0.8 (4 unités) ; raccordement sur alimentation éclairage public (1 unité) ; chambre de tirage (1 unité).

PRESTATIONS POUR LOTS TECHNIQUES :

Tranchée commune FT/AEP/Chauffage 1.40x1.00 y compris remblaiement (4ml) ; Tranchée commune EDF/FT/AEP/Chauffage 2.10x1.00 y compris remblaiement (49ml) ; dévoiement tuyau PEHD vers la chaufferie y compris remblaiement (1 unité).

Aménagements de surfaces

Enrobés dense à raison de 120kg/m<sup>2</sup> sur 6cm épaisseur (1443m<sup>2</sup>) ; tracé place de parking (354ml) ; logos place PMR (2 unités) ; bande d'éveil 4 nervures NF (96ml).

Revêtement en stabilise (94m<sup>2</sup>) ; rampe extérieurs et palier en gros béton (1 unité) ; Bordures béton gris type P1 (39ml) ; type T2 (37ml) ; type CC1 (5ml) ; entourage d'arbres type T2 (6 unités) ; réglage 0/30 Eco recyclé cour d'école (340m<sup>2</sup>) ; bicouche provisoire cour d'école (280m<sup>2</sup>).

Divers

Panneau de signalisation Place PMR (1 unité).

Préparation terrain – Engazonnement

Apport terre végétale et mise en place sur 0.40m (39m<sup>3</sup>) ; engazonnement rustique (97m<sup>2</sup>) ; arrachage 2 souches et évacuation (1 unité) ; fosse d'arbres en terre dans la cour pour futur plantation (1 unité) ; purge fosse d'arbres supprimé et remblaiement en 0/80 (1 unité).

Clôtures

Clôtures en panneaux rigides à mailles soudées Ht 1.60m (42ml).

Portails

Portillon à 2 vantaux de 2.50m+1.50m ht1.60m avec poteau 140x140 pour platine (1 unité).

*Lieu de chantier : **Route des Andrans à SAINT-MARCEL-LES- SAUZET (26740)***

*Période d'exécution des travaux **Janvier 2017 à Avril 2018***

*(Année et mois de début et de fin de travaux)*

*Observations particulières : .....*

*Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.*

*Date : .....*

*Cachet*

*Signature*

*(1) Rayer les mentions inutiles*